

工程监理意见书

2024年 11月 30日

单位：元

项目名称	温县 2024 年大中型水库后期扶持基金项目（工程）-下石井、麻峪村旅游小镇打造（村容村貌提升）项目		
施工单位	河南豫创联胜建设工程有限公司		
合同金额	872592.12 元		
中标工程量	下石井村：扩宽两侧路面宽 10 米，铺设 0.05 米厚沥青 2790 平方米，0.12 米厚水泥稳定石 2020 平方米。原有花砖拆除 2020 平方米，砌树池 48 个，新建文化墙 23 米长，墙体粉刷 400 平方米、树木清理等。麻峪村：主街道两侧墙体乳胶漆 1695.5 平方米；墙面喷刷涂料 1546 平方米，铺设花砖 765 平方米，安装路沿石 392 米，更换临街门窗 7 套等。		
工程量变更追加（后附资料）	1、铺设 0.05 米厚沥青增加 104 平方米。（以决算结果为准） 2、墙面喷刷涂料增加 800 平方米。（以决算结果为准）		
工程量变更减少	下石井村减少新建文化墙 23 米长		
目前已完成工程量	工程完成总工程量的 100%。		
监理单位认定完成工程进度	工程完成总工程量的 100%。		
监理工程师签字和盖章	 张小山 注册编号 4101640 有效期至 2029.06.09	单位项目负责人签字	杜纳
监理单位对工程质量评价	单位意见：  合格 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县 2024 年大中型水库移民后期扶持
基金下石井、麻峪村旅游小镇打造（村
容村貌提升）项目竣工

验

收

单

2024 年 12 月 13 日

温县 2024 年大中型水库移民后期扶持基金项目

竣工验收小组



2024 年大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村旅游小镇打造（村容村貌提升）项目竣工验收单

项目名称	2024 年大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村旅游小镇打造（村容村貌提升）项目		批准文号	温水[2024]21 号	
项目位置	下石井村、麻峪村		开工、竣工日期	2024.10.10—2024.11.30	
预算投资（万元）	92.6	实际投资（万元）	87.259212	受益移民人数	2000
有关建设单位	建设单位：温县水利移民服务中心 承建单位：河南豫创联胜建设工程有限公司 受益单位：温县下石井村、麻峪村				
项目建设情况	温县 2024 年大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村旅游小镇打造（村容村貌提升）项目，为 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金项目。工程于 2024 年 10 月 10 日开工，2024 年 11 月 30 日竣工。2024 年 12 月，温县水利移民服务中心聘请专家对该项目进行了验收。 一、工程概况 下石井村、麻峪村现有大中型水库农村移民 2000 余人。为创建美好移民村，协助下石井、麻峪村打造旅游小镇，经下石井村、麻峪村委会申请，温县水利移民服务中心将下石井、麻峪村旅游小镇打造（村容村貌提升）项目上报 2024 年移民后期扶持基金建设项目预算。经温县水利局会同县财政局以温水[2024]21 号文确定该项目，项目预算总投资为 92.6 万元，拟下石井村扩宽两侧路面宽 10 米，铺设 0.05 米厚沥青 2790 平方米，0.12 米厚水泥稳定石 2020 平方米。原有花砖拆除 2020 平方米，砌树池 48 个，新建文化墙 23 米长，墙体粉刷 400 平方米、树木清理等。麻峪村建设内容为主街道两侧墙体真石漆 1546 平方米；铺设花砖 765 平方米，安装路沿石 392 米，更换临街门窗 7 套等。 二、工程设计、实施与质量监管 该项目由河南昀桥工程管理有限公司专业技术人员对项目进行了设计预算，通过招投标由中标单位河南豫创联胜建设工程有限公				



司承建此工程。在施工过程中，温县水利移民服务中心要求下石井村、麻峪村监委会派两名村干部进行现场质量监管，同时委托河南嘉禾工程管理有限公司作为监理方，监管工程质量，确保项目按时保质保量完成。

三、工程完成情况

下石井村扩宽两侧路面宽 10 米，铺设 0.05 米厚沥青 2790 平方米，0.12 米厚水泥稳定石 2020 平方米。原有花砖拆除 2020 平方米，砌树池 48 个，墙体粉刷 400 平方米、树木清理等。麻峪村建设内容为主街道两侧墙体真石漆 1546 平方米；铺设花砖 765 平方米，安装路沿石 392 米，更换临街门窗 7 套等。

四、预算执行情况

该项目实行报帐制。设备人员进场开工后付合同金额的 30%，经验收合格后，支付至合同金额的 80%，经结算审核后，支付至结算金额的 100%（需向甲方缴纳 3%质保金，一年后一次性无息付清）。

验收小组意见



整改意见

温县 2024 年大中型水库后期扶持 基金下石井、麻峪村旅游小镇打造（村容村貌 提升）项目竣工验收委员会成员签字表

	姓名	职称	签字
组长	李永良	工程师	李永良
成员	岳邦庆	工程师	岳邦庆
成员	张国龙	工程师	张国龙
成员	张恒业	工程师	张恒业
成员	王建亚	工程师	王建亚

